

รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ข้อมูลตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษา และการสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา (๑) แผนงานการศึกษา โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.	๒,๔๙๓,๖๐๐.๐๐	๒,๔๘๗,๘๓๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒.	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๑๓๗,๙๐๐.๐๐	๑,๐๑๐,๖๕๑.๘๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓.	โครงการอุดหนุนกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนในเขตตำบลบ้านแป้น ให้แก่โรงเรียนท่าศาลาราชภัฏรำไพพรรณี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔.	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนศูนย์ อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น ให้แก่โรงเรียนท่า ศาลาราชภัฏรำไพพรรณี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				อันเดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๑,๓๓๓,๙๐๐.๐๐	๑,๒๖๐,๕๒๘.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๘.	๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ (๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
๙.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านแป้น เกมส์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๑๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๐.	จัดซื้อวัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๒๐.๐๐	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	๖ มกราคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
	๑.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ยากจน (๓) แผนงานงบกลาง					

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
(๓) แผนงานงบกลาง						
๑๐.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๗๕๖,๑๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๑.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๕๒,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๒.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๓.	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค (๑) แผนงานสาธารณสุข						
๑๔.	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.บ้านแป้น	๘๗๒,๐๐๐.๐๐	๘๑๗,๑๕๕.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๕.	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗,๓๓๑.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๖.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ	
๑๗.	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๒๐๐.๐๐	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๘.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๘๙๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
	รวมเป็นเงิน	๑๗,๘๐๒,๔๐๐.๐๐	๑๗,๓๓๕,๖๓๔.๘๗			
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ๒.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ					
๑.	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลบ้านแป้น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๙๑๐.๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒.	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓.	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านโพรงงามท่า หมู่ที่ ๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔.	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๔	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๕.	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านแปง หมู่ที่ ๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๖.	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านโนนบก หมู่ที่ ๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๗.	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านโนนงามโคกใหม่ หมู่ที่ ๙	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๘.	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีแห่ดาวบ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ ๗	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๙.	โครงการงานประเพณีแข่งเรือ บ้านบึงประชาราษฎร์ หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๑๐.	โครงการอุดหนุนนำเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันในงานประเพณีออกพรรษาจังหวัดสกลนคร ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๑๑.	โครงการอุดหนุนนำเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันในงานประเพณีออกพรรษาจังหวัดสกลนคร ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ ๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๑๒.	โครงการอุดหนุนนำเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันในงานประเพณีออกพรรษาจังหวัดสกลนคร ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านแปงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
	รวมเป็นเงิน	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐				

ที่	งบน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๔.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบำบัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป					
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวมเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			
	๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (๑) แผนงานเกษตรและชุมชน					
๑.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโซล่าเซลล์ จากหมู่บ้านนายสามารถ โคตรวังวน - หน้าบ้านนางสวัสดิ์ เสนาชัย บ้านโพนงามโคก หมู่ที่ ๒	๒๙๒,๓๐๐.๐๐	๒๙๒,๓๐๐.๐๐	๘ มกราคม ๒๕๖๘	๙ มีนาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโซล่าเซลล์ ตามจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน บ้านแป้น หมู่ที่ ๕	๒๙๒,๓๐๐.๐๐	๒๙๒,๓๐๐.๐๐	๘ มกราคม ๒๕๖๘	๙ มีนาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโซลาร์เซลล์ ทางเข้าหมู่บ้าน และตามจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน บ้านแปงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๒๙๒,๓๐๐.๐๐	๒๙๒,๓๐๐.๐๐	๘ มกราคม ๒๕๖๘	๙ มีนาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโซลาร์เซลล์ สายบ้านนายองค์การ จากเพ็ชรราช บ้านโพนงามโคกใหม่ หมู่ที่ ๙	๒๖๕,๗๐๐.๐๐	๒๖๕,๗๐๐.๐๐	๘ มกราคม ๒๕๖๘	๙ มีนาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๕.	โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายสะพานจาก - บ้านนางฟ้าไผ่ลัย อินธิแสง บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๔ (๒) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๗๘๙.๗๙	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายเข้าบ้านนายทอง หมู่หนอง บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ ๗	๒๙๙,๖๐๐.๐๐	๒๙๙,๖๐๐.๐๐	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาการ บ้านโพนงามท่า หมู่ที่ ๓	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก บ้านนายปราณีต อบอุ่น - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าศาลา บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๙.	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกหนองเอี่ยน - สระหนองเอี่ยนบ้านบึงประชาราษฎร์ หมู่ที่ ๘	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๐.	โครงการติดตั้งกระจากโค้งตามจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงามโคกใหม่ หมู่ที่ ๙	๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน
	๕.๓ กลยุทธ์การรักษาค่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
๑๑.	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๒๐๐.๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
	รวมเป็นเงิน	๒,๖๓๙,๒๐๐.๐๐	๒,๖๓๒,๑๘๙.๗๙		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๒๐,๔๕๖,๖๐๐.๐๐	๒๐,๓๕๔,๔๓๕.๖๖		

๔.๒) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (โซล่าเซลล์) บ้านแม่ปิ่น หมู่ที่ ๕	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา นายวีรлік ดาบสมเด็จ- ท้องแสง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายบุญยัง ดาบสมเด็จ บ้านนายปาว นานวัน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑	๑๕๗,๐๗๓.๐๐	๑๕๗,๐๗๓.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายคง ยุ ดาบสมเด็จ - ซ้ำงบ้านนางบุญล้อม ศรีสุตา บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑	๓๔๒,๑๑๐.๐๐	๓๔๒,๑๑๐.๐๐	๔ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๗ เมษายน ๒๕๖๗	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๕.	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถบรรทุก ดีเซลแบบบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	๒,๕๔๔,๘๘๘.๐๐	๒,๕๔๔,๘๘๘.๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ำบ้านบึงประชาราษฎร์ บ้านบึงประชาราษฎร์ หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกทางเข้าบ้านายสังคีตี คำชมภู ไปถึงถนนลาดยางสายไปอำเภอโพธารามแก้ว บ้านโพธารามโคก หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่ จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย ล้อม พรหมคม - สำนักสงฆ์ตอมตาหลวง บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร บ้านโพนงามท่า หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า - บ้านฮ่าง บ้านแป้น หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ บ้าน จอมแจ้ง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	
๑๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนาย อนุชาติ สีสอง - บ้านนายประพุดดี จาเพียรราช บ้าน แป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๔๐๑,๗๗๐.๐๐	๔๐๑,๗๗๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	
๑๓.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ในพื้นที่บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	
๑๔.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ในพื้นที่บ้านโพนงามโคก หมู่ที่ ๒	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาโครงการ		ผลกรรทำเป็นงาน
				วัน เดือน ปี โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๕.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่บ้านโพนงามท่า หมู่ที่ ๓	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๑๖.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๔	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๑๗.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่บ้านแบริ่น หมู่ที่ ๕	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๑๘.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่บ้านโพนบก หมู่ที่ ๖	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๑๙.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ ๗	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒๐.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่บ้านบึงประหารราษฎร์ หมู่ที่ ๘	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒๑.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่บ้านโพนงามโคกใหม่ หมู่ที่ ๙	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒๒.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่บ้านเข้ใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒๓.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (โซล่าเซลล์) แบบท่อส่ง บ้านโพนบก หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๔.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (โซล่าเซลล์) แบบ ท่อถึง บ้านโพนงามโคกใหม่ หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒๕.	โครงการก่อสร้างแมรุ (ป่าช้า) บ้านบึงประหารราษฎร์ หมู่ ที่ ๘	๖๙๙,๙๙๙.๐๐	๖๙๙,๙๙๙.๐๐	๒๕ เมษายน ๒๕๖๘	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒๖.	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประชุมชนดื่มได้ในพื้นที่ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒๗.	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประชุมชนดื่มได้ในพื้นที่ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒๘.	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประชุมชนดื่มได้ในพื้นที่ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๖,๓๒๒.๕๖	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๑,๙๕๓,๓๕๓.๐๐	๑๑,๙๕๓,๕๖๒.๕๖			

๔.๓) โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนบก - อำเภอโพนนาแก้ว บ้านโนนบก หมู่ที่ ๖	๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๒๘๙,๒๐๐.๐๐	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแปลงผักลอยน้ำ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๔ (ติดตั้งเสาไฟถนนโซล่าเซลล์ สายบ้านน้ำพุ - นาง)	๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๖๕,๑๐๐.๐๐	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๖,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๕๔,๓๐๐.๐๐			

- ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการในแผนพัฒนาต้องเงินมีจำนวนมากแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งหมด
๒. อบต. ยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ การดำเนินงานจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น
๓. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ไม่ได้รับตาม งบประมาณการ) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ

- ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนนอกจากต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์อำเภอ จังหวัด ประเทศ และควรรัดต่อนโครงการบางโครงการที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
๒. การเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหมู่บ้าน ควรที่จะเสนอแผนงาน/โครงการ ที่จำเป็นเร่งด่วนจริง และไม่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้นจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้
๔. ควรพัฒนาระบบการจัดทำแผน และระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์
